

Ejercicio del Gasto

Trimestre a reportar: 3er trimestre de 2025

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero						Observaciones		
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
					\$0.00	\$0.00											
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMUN) 2025	\$10,042.75	\$0.00											
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMUN) 2025	\$ -	0.00	2	613	\$ 2,511,523.00	\$ 2,552,188.82	\$ 2,552,188.82	\$ 388,251.12	\$ 388,251.12	\$ 388,251.12	\$ 388,251.12	\$ 388,251.12	OBRAS DIRECTAS FAISMUN 2025
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMUN) 2025	\$ -	0.00	2	614	\$ 3,016,063.00	\$ 3,731,850.93	\$ 3,112,202.93	\$ 1,155,234.50	\$ 346,570.35	\$ 346,570.35	\$ 346,570.35	\$ 346,570.35	OBRAS COMPLEMENTARIAS FAISMUN 2025
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMUN) 2025	\$ -	0.00	2	616	\$ 746,411.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OTRAS OBRAS



 ING. MIGUEL ANGELO ALCOCER FLORES

 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

 Elabora



 C.P. WILLIAM PAREDES LARA

 TESORERO MUNICIPAL

 Revisó



 LIC. GABRIELA HERNANDEZ MONTEJ

 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA

 Autorizó

APROBADO	\$6,273,997.00
MODIFICADO	\$6,284,039.75
MINISTRADO	\$5,064,391.75
COMPROMETIDO A PAGADO	\$734,821.47

SAN LORENZO AXOCOMANITLA
 2024 - 2027
OBRAS PUBLICAS

SAN LORENZO AXOCOMANITLA
 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA
 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Anexo B

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: SAN LORENZO AXOCOMANITLA

Trimestre a reportar: 3er Trimestre de 2025

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pr	Programa Fondo Convenio Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
TLA250202541826	REHABILITACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CAI) CASA DE DIA, 2DA ETAPA	33	14	FAISMUN 2025	100%	100%	\$ 79,010.89	\$ 75,066.96	\$ 75,066.96	\$ 75,066.96	\$ 75,066.96	\$ 75,066.96	\$ 75,066.96	
TLA250202541828	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN PRIVADA JUANA MORALES SOBRE LA CALLE 10 DE AGOSTO ENTRE CALLE TAPIA Y FCO. I. MADERO Y CALLE TAPIA	33	14	FAISMUN 2025	100%	100%	\$ 113,360.03	\$ 106,102.42	\$ 106,102.42	\$ 106,102.42	\$ 106,102.42	\$ 106,102.42	\$ 106,102.42	
TLA250202535152	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE UBICADA EN PRIVADA JUANA MORALES SOBRE LA CALLE 10 DE AGOSTO ENTRE CALLE TAPIA Y FRANCISCO, I. MADERO Y CALLE TAPIA	33	14	FAISMUN 2025	100%	100%	\$ 50,721.42	\$ 36,796.29	\$ 36,796.29	\$ 36,796.29	\$ 36,796.29	\$ 36,796.29	\$ 36,796.29	
TLA250202541827	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN UBICADA EN CALLE TAPIA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA GALEANA	33	14	FAISMUN 2025	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA EN PROCESO DE CANCELACION SRFT
TLA250202535153	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE UBICADA EN 1a PRIVADA DE LA CALLE LAS CRUCES ENTRE ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS Y AVENIDA GALEANA	33	14	FAISMUN 2025	0%	0%	\$ 117,510.61	\$ 106,597.85	\$ 106,597.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TLA250202535149	CONSTRUCCION DE RED DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN CALLE LAS CRUCES Y CALLE NUEVA ENTRE CAMINO ANTIGUO A NATIVITAS Y AVENIDA GALEANA	33	14	FAISMUN 2025	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA EN PROCESO DE CANCELACION SRFT
TLA250202535155	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE UBICADA EN 1a PRIVADA DE LA CALLE LAS CRUCES ENTRE CAMINO ANTIGUO A NATIVITAS Y CALLE NUEVA	33	14	FAISMUN 2025	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA EN PROCESO DE CANCELACION SRFT
TLA250202541825	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE UBICADA EN PRIVADA LOS PINOS SOBRE EL CAMINO ANTIGUO A NATIVITAS ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA GALEANA	33	14	FAISMUN 2025	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA EN PROCESO DE CANCELACION SRFT
TLA250202535151	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN EL ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS (TECNICA 56 BICENTENARIO) ENTRE CALLE BRIONES Y CALLE LAS CRUCES	33	14	FAISMUN 2025	0%	0%	\$ 192,242.46	\$ 192,242.46	\$ 192,242.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TLA250202541824	MANTENIMIENTO DE CAMINO LEONA VICARIO UBICADO ENTRE CALLE TAPIA Y ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS	33	14	FAISMUN 2025	100%	100%	\$ 170,633.45	\$ 170,285.45	\$ 170,285.45	\$ 170,285.45	\$ 170,285.45	\$ 170,285.45	\$ 170,285.45	
TLA250202535150	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO A CISTERNA DE 27,000 LTS EXISTENTE CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE 6 PULG. EN CAMPO DE UNIDAD DEPORTIVA SOBRE CALLE BRIONES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE HIDALGO	33	14	FAISMUN 2025	0%	0%	\$ 360,690.75	\$ 405,140.67	\$ 405,140.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	



SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL



SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL



TLA250202535154	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE BASQUETEBOL, REHABILITACION DE GRADAS, EJERCITADORES Y JUEGOS INFANTILES EN CAMPO DE UNIDAD DEPORTIVA SOBRE CALLE BRIONES S/N ENTRE CALLE FRANCISCO I, MADERO Y CALLE HIDALGO	33	14	FAISMUN 2025	100%	30%	\$ 1,165,372.43	\$ 1,155,234.50	\$ 1,155,234.50	\$ 1,155,234.50	\$ 346,570.35	\$ 346,570.35	\$ 346,570.35
TLA250302589458	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN UBICADO EN: CALLE 21 DE MARZO ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NIXTLALPAN, CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NIXTLALPAN, CALLE JON VENEZIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO VILLA NORTE.	33	14	FAISMUN 2025	0%	0%	\$ 916,156.99	\$ 916,156.99	\$ 916,156.99				
TLA250302589456	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE UBICADA EN PRIVADA SIN NOMBRE SOBRE CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE JON 3 DE MAYO Y CALLE 10 DE AGOSTO	33	14	FAISMUN 2025	0%	0%	\$ 41,356.95	\$ 41,356.95	\$ 41,356.95				
TLA250302589453	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LOCAL UBICADA EN PLAZUELA PEDRO MORALES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE REPUBLICA DEL PERU	33	14	FAISMUN 2025	0%	0%	\$ 1,289,630.76	\$ 1,289,630.76	\$ 1,289,630.76				
TLA250302589454	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE UBICADA EN PRIVADA BRIONES SOBRE LA CALLE BRIONES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TAPIA	33	14	FAISMUN 2025	0%	0%	\$ 45,786.28	\$ 45,786.28	\$ 45,786.28				
TLA250302589457	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE UBICADO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	33	14	FAISMUN 2025	0%	0%	\$ 246,267.43	\$ 246,267.43	\$ 246,267.43				
TLA250302589455	AMPLIACION DE DRENAJE EN PRIVADA HIDALGO SOBRE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	33	14	FAISMUN 2025	0%	0%	\$ 88,680.73	\$ 88,680.73	\$ 88,680.73				
TLA250302589460	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE UBICADA EN PRIVADA HIDALGO SOBRE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	33	14	FAISMUN 2025	0%	0%	\$ 32,221.64	\$ 32,221.64	\$ 32,221.64				
TLA250302589461	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS	33	14	FAISMUN 2025	0%	0%	\$ 599,450.89	\$ 599,450.89	\$ 599,450.89				
TLA250302589459	MANTENIMIENTO DE ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS UBICADO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE BRIONES ENTRE CALLE FRANCISCO I, MADERO Y CALLE HIDALGO, Y CALLE POZO DE AGUA ENTRE CALLE FRANCISCO I, MADERO Y ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS.	33	14	FAISMUN 2025	0%	0%	\$ 181,459.78	\$ 181,459.78	\$ 181,459.78				
							5,690,553.49	5,688,478.05	5,688,478.05	1,543,485.62	734,821.47	734,821.47	734,821.47


ING. MIGUEL ANGEL ALCOCER FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 Elaboró


SAN LORENZO AXOCOMANITLA
 WILIAM PAREDES LARA
 DIRECTOR MUNICIPAL
 Revisó
 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL


SAN LORENZO AXOCOMANITLA
 LIC. GABRIELA HERNÁNDEZ MONTIEL
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA
 Autorizó
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100%	0	0	0%	0	0	
	2do. Trimestre	100%	1	13	0%	1	13	
	3er. Trimestre	100%	4	17	0%	4	17	
	4to. Trimestre	100%	4	19	0%			

MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100%	0	0	0%	0	0	
	2do. Trimestre	100%	12	13	0%	12	13	
	3er. Trimestre	100%	13	17	0%	13	17	
	4to. Trimestre	100%	15	19	0%			

MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0	
	2do. Trimestre	0%	0	13	0%	0	13	
	3er. Trimestre	0%	0	17	0%			
	4to. Trimestre	0%		19	0%			

ING. MIGUEL ANGEL ALCOCER FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SAN LORENZO AXOCOMANITLA
 2024 - 2027
OBRAS PUBLICAS



SAN LORENZO AXOCOMANITLA
 C.P. WILLIAM PAREDES LARREA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Revisó

LIC. GABRIELA HERNÁNDEZ MONTIEL
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA

SAN LORENZO AXOCOMANITLA
 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL