



AXOCOMANITLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

**Construyendo
Un Presente Incluyente**



000639

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: OBRAS PUBLICAS
FOLIO: MSLA/DPM/2023/302

SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 14 DE JULIO DE 2023

**ASUNTO: DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL (SRFT 2023)**

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
COORDINACION HACENDARIA
PRESENTE:



11-36am
20 JUL. 2023
RECIBIDO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACION HACENDARIA

002371

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED DE FORMA RESPETUOSA Y A SU VEZ ME PERMITO ENVIARLE LOS ANEXOS A, B Y C DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT), CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL 2023, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE LOS FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN), DEL MISMO MODO ME PERMITO HACER ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA MANDARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE:



TESORERÍA MUNICIPAL
SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, TLAX.
2021-2024



PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAX.
ORACIO TUXPAN SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAX.



SÍNDICO MUNICIPAL
SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, TLAX.
2021-2024

C.C.P. ARCHIVO
C.C.P. ARCHIVO

20

000000

SAN LUIS



SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN LUIS POTOSÍ
AX6CBMAN
2021 -



AXOCOMANITLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

**Construyendo
Un Presente Incluyente**



000640

0002

2

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: OBRAS PUBLICAS
FOLIO: MSLA/DPM/2023/302

SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 12 DE JULIO DE 2023

ASUNTO: DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL (SRFT 2023)

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
COORDINACION HACENDARIA
PRESENTE:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED DE FORMA RESPETUOSA Y A SU VEZ ME PERMITO ENVIARLE LOS ANEXOS A, B Y C DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT), CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL 2023, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE LOS FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN), DEL MISMO MODO ME PERMITO HACER ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA MANDARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE:

SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAX. A 12 DE JULIO DEL 2023.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DE ECONOMIA
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAX.
2021-2024

C.C.P. ARCHIVO
C.C.P. ARCHIVO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAX.
ING. ORACIO TUXPAN SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATO MUNICIPAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAX.
2021-2024

012000
12/15/20

SIN PLATO



SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN LUIS POTOSÍ
2021 -

Anexo A



BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales transferidos SRFIT
 Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA

Trimestre a reportar: 2 (Segundo Trimestre) de 2023

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Remanente Financiero	Reintegros	Partidas			Avance Financiero					Observaciones	
							Partida General	Partida Especifica	Partida Subpartida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$3.94	\$0.00	613	242,429.99	242,429.99	242,429.99	242,429.99	242,429.99	242,429.99	242,429.99	242,429.99	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO EN PRIV. 5 DE MAYO
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			613	831,204.96	831,204.96	831,204.96	831,204.96	831,204.96	831,204.96	831,204.96	831,204.96	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO EN VARIAS CALLES
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			613	111,998.70	111,998.70	111,998.70	111,998.70	111,998.70	111,998.70	111,998.70	111,998.70	REHABILITACION DE RD PARA AGUA POTABLE CON TUBO DE PVC DE 2" DE DIAMETRO
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			613	810,443.52	810,443.52	810,443.52	810,443.52	810,443.52	810,443.52	810,443.52	810,443.52	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN CALLE 5 DE MAYO
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			613	612,049.48	612,049.48	612,049.48	612,049.48	612,049.48	612,049.48	612,049.48	612,049.48	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN CALLE FRANCISCO VILLA
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			613	71,509.92	71,509.92	71,509.92	71,509.92	71,509.92	71,509.92	71,509.92	71,509.92	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			613	21,670.33	21,670.33	21,670.33	21,670.33	21,670.33	21,670.33	21,670.33	21,670.33	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			613	1,140,995.84	1,140,995.84	1,140,995.84	1,140,995.84	1,140,995.84	1,140,995.84	1,140,995.84	1,140,995.84	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			613	299,373.83	299,373.83	299,373.83	299,373.83	299,373.83	299,373.83	299,373.83	299,373.83	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			613	100,296.59	100,296.59	100,296.59	100,296.59	100,296.59	100,296.59	100,296.59	100,296.59	REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE CON TUBO DE PVC DE 2" DE DIAMETRO
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			613	32,571.51	32,571.51	32,571.51	32,571.51	32,571.51	32,571.51	32,571.51	32,571.51	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			613	91,478.10	91,478.10	91,478.10	91,478.10	91,478.10	91,478.10	91,478.10	91,478.10	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE



PRESENCIA
 Lic. Octavio Lopez Sanchez
 Presidente Municipal Constitucional
 Autorrozo

SINDICO MUNICIPAL
 CALIXTO
 AMECOMANITLA, TLAX.

Arq. Juan José Juárez Pérez, I.C.A.
 Director de Obras Públicas
 Reviso

0003

SECRET
132000

SECRET



SECRET
DEL H. AYU
DE SAN I
AXCOMAN
2021 •

000000

SIN PLAZO



SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN LUIS POTOSÍ
2021

Anexo B



ANEXO B PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: SAN LORENZO AXCOMANITLA

Trimestre a reportar: 2 (Segundo Trimestre) de 2023

FOLIO	DETALLE PROYECTO			AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones	
	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo Convento Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO EN PRIV. 5 DE MAYO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	242,429.99	242,429.99	242,429.99	242,429.99	242,429.99	242,429.99	242,429.99	OBRA EJECUTADA Y PAGADA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO EN VARIAS CALLES	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	831,204.96	831,204.96	831,204.96	831,204.96	831,204.96	831,204.96	831,204.96	OBRA EJECUTADA Y PAGADA
	REHABILITACION DE RD PARA AGUA POTABLE CON TUBO DE PVC DE 2" DE DIAMETRO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	111,998.70	111,998.70	111,998.70	111,998.70	111,998.70	111,998.70	111,998.70	OBRA EJECUTADA Y PAGADA
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN CALLE 5 DE MAYO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	810,443.52	810,443.52	810,443.52	810,443.52	810,443.52	810,443.52	810,443.52	OBRA EJECUTADA Y PAGADA
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN CALLE FRANCISCO VILLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	612,049.48	612,049.48	612,049.48	612,049.48	612,049.48	612,049.48	612,049.48	OBRA EJECUTADA Y PAGADA
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	71,509.92	71,509.92	71,509.92	71,509.92	71,509.92	71,509.92	71,509.92	OBRAS POR PRIORIZAR
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	21,670.33	21,670.33	21,670.33	21,670.33	21,670.33	21,670.33	21,670.33	OBRAS POR PRIORIZAR
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	1,140,995.84	1,140,995.84	1,140,995.84	1,140,995.84	1,140,995.84	1,140,995.84	1,140,995.84	OBRAS POR PRIORIZAR
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	299,373.83	299,373.83	299,373.83	299,373.83	299,373.83	299,373.83	299,373.83	OBRAS POR PRIORIZAR
	REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE CON TUBO DE PVC DE 2" DE DIAMETRO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	100,296.59	100,296.59	100,296.59	100,296.59	100,296.59	100,296.59	100,296.59	OBRAS POR PRIORIZAR
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	32,571.51	32,571.51	32,571.51	32,571.51	32,571.51	32,571.51	32,571.51	OBRAS POR PRIORIZAR
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	91,478.10	91,478.10	91,478.10	91,478.10	91,478.10	91,478.10	91,478.10	OBRAS POR PRIORIZAR
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	83,146.76	83,146.76	83,146.76	83,146.76	83,146.76	83,146.76	83,146.76	OBRAS POR PRIORIZAR
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	541,961.57	541,961.57	541,961.57	541,961.57	541,961.57	541,961.57	541,961.57	OBRAS POR PRIORIZAR
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	329,924.62	329,924.62	329,924.62	329,924.62	329,924.62	329,924.62	329,924.62	OBRAS POR PRIORIZAR

000643



Arq. Juan José Juárez Pérez
Director de Obras Públicas

Reviso

MUNICIPAL
SAN LORENZO
AXCOMANITLA, TLAX.

Presidencia
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN LORENZO
AXCOMANITLA, TLAX.

Autorizó

Man Sánchez
Presidente Municipal-Constitucional

000000
000000

SIN TEXTO



SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN IACINTO
AXUCAMAN
2021

900644



AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	39,124.02	39,124.02	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO.	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	123,179.26	123,179.26	0.00	0.00	0.00	0.00
						5,483,359.00	5,483,359.00	2,608,126.65	2,608,126.65	2,608,126.65	2,608,126.65

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
EN LORENZO
AXOCOMANITLA, TLAX.
2021 - 2024

[Handwritten signature]



Presidencia del H. Ayuntamiento de Amanitla, Tlax.
Autorizó



[Handwritten signature]

SINDICATO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE AMANITLA, TLAX.



Revisó
Arq. Juan José Juárez Pérez
Director de Obras Públicas
AYUNTAMIENTO DE AMANITLA, TLAX.

SECRET

SIN TEXTO



SECRET
DEL H. AYU
DE SAN L
AXICOMAN
2021 -

000645

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES 2023

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00%	0	17	0%	0	17	AVANCE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS AL PRIMER TRIMESTRE (OBRAS POR PRIORIZAR)
	2do. Trimestre	17.65%	3	17	18%	3	17	AVANCE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS AL SEGUNDO TRIMESTRE
	3er. Trimestre	11.76%	2	17	12%	2	17	
	4to. Trimestre	0.00%	0	17	0%	0	17	

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES 2023

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 2024	1er. Trimestre	0.00%	0	17	0%	0	17	AVANCE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS AL PRIMER TRIMESTRE (OBRAS POR PRIORIZAR)
	2do. Trimestre	11.76%	2	17	12%	2	17	AVANCE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS AL SEGUNDO TRIMESTRE
	3er. Trimestre	29.41%	5	17	0%	0	17	
	4to. Trimestre	29.41%	5	17	0%	0	17	

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES 2023

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00%	0	17	0.00%	0	17	AVANCE DE TODOS LOS REGISTRADOS EN LA MIDS AL PRIMER TRIMESTRE (OBRAS POR PRIORIZAR)
	2do. Trimestre	0.00%	0	17	0.00%	0	17	AVANCE DE TODOS LOS REGISTRADOS EN LA MIDS AL SEGUNDO TRIMESTRE
	3er. Trimestre	0.00%	0	17	0.00%	0	17	
	4to. Trimestre	0.00%	0	17	0.00%	0	17	


 PRESIDENCIA
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
 AXICOMANITLA, TLAX.
 2021 - 2024
 Autorizó


 MUNICIPIO
 DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
 AXICOMANITLA, TLAX.
 2021 - 2024


 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 SAN LORENZO
 AXICOMANITLA, TLAX.
 2021 - 2024
 Arq. Juan José Juárez Pérez
 Director de Obras Públicas
 Elaboró

3-8000:

SIN TEXTO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE AYUDA SOCIAL
DE SAN IUSTO
AXOCOMAN
2021



BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	San Lorenzo Axocoamanitla

Trimestre a reportar:	2 (Segundo Trimestre) de 2023
-----------------------	-------------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Reintegros	Partidas		Avance Financiero					Observaciones			
		Clave Ramo	Clave de Programa		Programa Fondo Convento Especifico	Rendimiento Financiero	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN	\$1.22	113	2,495,371.04	2,495,371.04	2,495,371.04	834,765.50	834,765.50	834,765.50	834,765.50	834,765.50	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN		311	300,000.00	300,000.00	300,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN		113	280,000.00	280,000.00	280,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECTOR
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN		311	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ADITAMENTOS PARA POLICIAS
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN		113	751,400.02	751,400.02	751,400.02	751,400.02	751,400.02	329,546.47	329,546.47	329,546.47	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN		311	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	284,628.00	284,628.00	284,628.00	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AGUA POTABLE
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN		113	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN		311	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	15,448.00	15,448.00	15,448.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN		113	31,273.96	31,273.96	31,273.96	31,273.96	31,273.96	7,830.00	7,830.00	7,830.00	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN		113	31,273.96	31,273.96	31,273.96	31,273.96	31,273.96	33,680.00	33,680.00	33,680.00	PAGO DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS CONAGUA
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN		281	33,680.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00	202,953.60	202,953.60	202,953.60	ADQUISICION DE ALARMAS
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN		271	225,504.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00	98,599.98	98,599.98	98,599.98	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALEANA ENTRE CAMINO A NATIVITAS Y AUTOPISTA
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN		311	98,599.98	98,599.98	98,599.98	98,599.98	98,599.98	0.00	0.00	0.00	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN		311	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
							5,075,829.00	5,075,829.00	5,075,829.00	5,075,829.00	5,075,829.00	2,039,951.55	2,039,951.55	2,039,951.55	



000646

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
SAN LORENZO AXOCOAMANITLA, TLAX.
2021 - 2024

Arq. Juan José Juárez Pérez
Director de Obras Públicas
Elaboró



SINDICO MUNICIPAL
SAN LORENZO AXOCOAMANITLA, TLAX.
2021 - 2024



PRESIDENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO AXOCOAMANITLA, TLAX.
Municipal Constitucional
2021 - 2024

83-8000
1700

SIN PLANTO



SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN LUIS POTOSÍ
2021

000647

9

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2023								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25%	1268958	5080966.22	25%	1268958	5080966.22	INDICE ALCANZADO DE EL EJERCICIO DEL FORTAMUN AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023
	2do. Trimestre	50%	2537916	5080966.22	50%	2537916	5080966.22	INDICE ALCANZADO DE EL EJERCICIO DEL FORTAMUN AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023
	3er. Trimestre	75%	3806874	5080966.22	0%	0	5080966.22	
	4to. Trimestre	100%	5075832	5080966.22	0%	0	5080966.22	

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2023								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"								
ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	25%	1268958	5080966.22	25%	1268958	5080966.22	INDICE SEMESTRAL DE AVANCE DE DEPENDENCIA FINANCIERA
	2do. Semestre	0%	0	5080966.22	0%	0	5080966.22	

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
 SAN LORENZO
 AXICOMANITLA, TLAX.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 SAN LORENZO
 AXICOMANITLA, TLAX.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO
 AXICOMANITLA, TLAX.
 2021 - 2024
 Ing. Orazio Tuxpán Sanchez
 Presidente Municipal Constitucional
 Autorizó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SÍNDICO MUNICIPAL
 SAN LORENZO
 AXICOMANITLA, TLAX.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 OBRAS PÚBLICAS
 Arq. Juan José Juárez
 Director de Obras Públicas
 Revisó
 SAN LORENZO
 AXICOMANITLA, TLAX.
 2021 - 2024

000011

SIN PLANO



SECRE
DEL H. AYU
DE SAN I
AXOCOMAN
2021 -

000648

10

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2023								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25%	1268958	5080966.22	25%	1268958	5080966.22	PORCENTAJE RECIBIDO EL MONTO ASIGANDO DEL FORTAMUN AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023
	2do. Trimestre	50%	2537916	5080966.22	50%	2537916	5080966.22	PORCENTAJE RECIBIDO EL MONTO ASIGANDO DEL FORTAMUN AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023
	3er. Trimestre	75%	3806874	5080966.22	0%	0	5080966.22	
	4to. Trimestre	100%	5075832	5080966.22	0%	0	5080966.22	

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2023								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL"								
ÍNDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	0%	0	4251612	0%	0	4251612	ÍNDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA TOTAL DEL FORTAMUN

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2023								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL"								
TASA DE VARIACIÓN DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100	4to. Trimestre	100%	4251612	4251612	100%	4251612	4251612	TASA ANUAL DEL COMPORTAMIENTO ENTRE LO PROGRAMADO Y EL ANUAL TOTAL PERCIBIDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023



TESORERÍA MUNICIPAL
SAN LORENZO
AXCÓMANITLA, TLAX.
2021 - 2024

[Handwritten Signature]



PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO
AXCÓMANITLA, TLAX.

Ing. Oracio Tuxpan Sanchez
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó



OBRAS PÚBLICAS DE SAN LORENZO
AXCÓMANITLA, TLAX.
2021 - 2024

Arq. Juan José Juárez Pérez
Director de Obras Públicas
Revisó

833000

El suscrito Licenciado Josué Cisneros Cirio Secretario del Honorable Ayuntamiento de San Lorenzo Axocomanitla, municipio del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 72 fracciones V, VI, y XI de la Ley municipal del Estado de Tlaxcala.


CERTIFICA

Que previo cotejo y compulsas, las presentes copias fotostáticas constan de diez fojas útiles, algunas tamaño carta y algunas otras tamaño oficio, que se encuentran impresas por un lado y que concuerdan fielmente con el original que tengo a la vista, mismas que obran en los archivos de la Presidencia Municipal de San Lorenzo Axocomanitla. **CONSTE**-----

Por lo que extendiendo la presente certificación para los usos y fines legales a que haya lugar, a los diecinueve días del mes de julio de dos mil veintitrés -----

EL SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA


LIC. JOSUÉ CISNEROS CIRIO


**SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, TLAX**
2021 2024